

ITEM No 3592/56

K
April 7
MC-1252

HUNGARY

INDUSTRY /1700/

COLD WAVE DAMAGES FACTORIES.

SOURCE MUNICH/B: Confidential source.

DATE OF OBSERVATION: Current period.

SUMMARY: See the headline, please.

EVALUATION COMMENT: Although the reported damage is not confirmed by any other source, it is in line with press reports on the serious consequences of the cold wave last February and March.

X X X

Számos magyarországi iparvállalatnál a fagykárak súlyos fennakadást okoztak a termelésben.

A Tisza-menti Vegyiművek pirit-pörkölt üzemében befagytak a generátorgáz vezetékek, emiatt három kemence termelése körülbelül két naponig szünetel. A kemencéket teljesen át kell építeni, a szétfagyott generátorgáz vezetékeket ki kell cserélni. Károkat okozott a fagy a Vegyiművek elektromos centráléjában is. Befagyott a tápvíz-szolgáltató berendezés, és ennek következtében kiégett egy kazándob. Az ugynevezett hidrazin-üzemben három hétig szünetelt a termelés a hűtőberendezés befagyása miatt.

DEBRECENI jelentés szerint, a SZOLNOK-DEBRECENI műut betonburkolata számos helyen felfagyott, a felpúposodott burkolat miatt a járművek csak lépésben közlekedhetnek. A műut több szakaszát teljesen át kell építeni.

A Szolnoki Papírgyár erőműje két hétre esett ki a termelésből. Szétfagyott az erőmű pakura vezetéke. A gyár két ugynevezett "hollender" berendezése tönkrement, mert a bennük lévő papírmassza megfagyott.

Fagykárokat szenvedett a MÁV SZAJOLI víztornya. Az állomáson körülbelül 300 folyóméter vízcsövet kell kicserélni.

/more/

2.

A DEBRECENI Gázgyár erősen redukálta gázszolgáltatását a fagykarak miatt. A gázszolgáltatás ugyszólván csak a Gördülőcsapágy Gyár, a Hajdusági Gyógyszerárugyár, a Debreceni Járműjavító Vállalat és az Egyetemi Klinikák szükségletét tudja biztosítani. A szétrepedt gázvezetékek hossza DEBRECENben meghaladja a két kilométert.

A TISZAPALKONYAI építkezéseknél a hirtelenül beállt fagy több épületrészen tönkretette a friss betonozást. A szénsvagonbuktató berendezés három blokk részét a fagykár miatt le kell bontani és újból építeni. A szénőrlő berendezés frissen betonozott födémszerkezete is kifagyott. Elrendelték e födémrészek eltávolítását és újból való megépítését is. A fagykár TISZAPALKONYAN a becslések szerint, többmillió forint.

End.